



場所	項目	指摘	指摘位置	指摘内容
洋室 (1)	入口扉のキズ、開閉速度チェック	有(無)		
	入口扉の戸当たり、枠・垂直度チェック	有(無)		
	床の水平度、床鳴り	有(無)		
	床・巾木のキズ、汚れ、すきまチェック	有(無)		
	壁、天井の仕上げキズ、汚れチェック	有(無)		壁クロスにキズあり(大きい)
	天井高CH= 2.1 確認 OK	有(無)		
	照明器具作動チェック	有(無)		
	熱感知器の設置確認	有(無)		
	カーテンボックスの設置確認	有(無)		
	カーテンレールの取付確認	有(無)		ビスの頭が出ている
	アルミ窓枠のキズ、窓まわり木枠仕上り確認	有(無)		
	アルミ窓のガラス、網戸、鍵の確認	有(無)		網戸ががたつく 調整必要
	エアコン用コンセント、スリーブの確認	有(無)		
	エアコン取付想定位置の確認	有(無)		
	吸気口の位置、作動チェック	有(無)		
スイッチ、コンセント取付チェック	有(無)		コンセントカバーと壁の隙間が大きい	
クローゼット扉の開閉、丁番、キズ汚れのチェック	有(無)		開閉時に異音がする 再調整必要	
クローゼット内部棚板取付、キズ汚れ確認	有(無)			
クローゼット内部・ハンガーパイプ固定確認	有(無)		ハンガーパイプ固定のビス1本足りない	
洋室 (2)	入口扉のキズ、開閉速度チェック	有(無)		
	入口扉の戸当たり、枠・垂直度チェック	有(無)		
	床の水平度、床鳴り	有(無)		床鳴りがする
	床・巾木のキズ、汚れ、すきまチェック	有(無)		
	壁、天井の仕上げキズ、汚れチェック	有(無)		
	天井高CH= 2.3 確認 OK	有(無)		
	照明器具作動チェック	有(無)		蛍光灯不良 1本交換の必要あり
	熱感知器の設置確認	有(無)		
	カーテンボックスの設置確認	有(無)		
	カーテンレールの取付確認	有(無)		
	アルミ窓枠のキズ、窓まわり木枠仕上り確認	有(無)		
	アルミ窓のガラス、網戸、鍵の確認	有(無)		
	エアコン用コンセント、スリーブの確認	有(無)		
	エアコン取付想定位置の確認	有(無)		
	吸気口の位置、作動チェック	有(無)		
スイッチ、コンセント取付チェック	有(無)			
クローゼット扉の開閉、丁番、キズ汚れのチェック	有(無)			
クローゼット内部棚板取付、キズ汚れ確認	有(無)			
クローゼット内部・ハンガーパイプ固定確認	有(無)			